

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	ΚΩΔ.	5052276
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ελλάδα-Βουλγαρία	ΚΩΔ.	22
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	ΚΩΔ.	2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 094		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	6c		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	BULGARIA		

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	611.506,00
E2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	673.552,00
E3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	199.920,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.484.978,00

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΌΝΟΜΑ	KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA		
	ΘΕΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	DIMO HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMONO		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	00359 897878866 /	ΦΑΞ	/
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΌΝΟΜΑ	Gyulfie Parusheva		
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΌΝΟΜΑ	Iliya Sherbetov		

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/01/2022	ΛΗΞΗ	30/06/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	39,00
	ΈΝΑΡΞΗ	20/11/2019	ΛΗΞΗ	19/02/2023		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα
	<p>"The project ""Local assets exploitation for the development of intercultural cross-border capacity"" with acr. RENOVATION is being implemented smoothly by PB1 and PB3 despite some problems and delays that have occurred. Project activities are executed according to the approved AF and Procurement plan with few exceptions for PB2. The LB has started 1 procedure for verification of costs during this reporting period. They include staff costs as well as renovation works. This is to show that outputs and project outcomes have been achieved so far, considering all project activities. 95% of the rehabilitation of the building has been done and paid, which corresponds to the indicator 1 of the current programme call. PB3 has completed the deliverable ""Opera production"" (D.4.3.1), which is the main deliverable and activity of the Thessaloniki Concert Hall under this project. PB2 met several problems concerning the deliverable ""Renovation of Selected Building"" (D.3.2.1) during the previous reporting periods and has finally re-announced the call for tenders on 28-06-2022.</p>

	Furthermore, 4 Project meetings have been organized by the partnership until today.
2.2	Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς
	<p>1 verification procedure were started by the LB during this reporting period including staff costs and costs for renovation. The building of the Community center Yane Sandanski-1928 is almost rehabilitated that will be completed in the next project period. The cultural event is the last deliverable that is not started yet. The LB will propose to the partnership several dates for the event to be hold in Hadzhidimovo and together a date will be chosen.</p> <p>PB3 has completed successfully the 1st verification of expenditures for the amount of 151.957,70 €.</p> <p>PB2 has re-announced the call for tender for "Renovation of Selected Building" (D.3.2.1) and started the procedure for FLC appointment and the 1st verification of expenditures.</p>
2.3	Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.
	<p>For PB1 deliverables D1.1.2 are in force since January 2020 and they have been included in the next procedure for verification of expenditures that was started in the end of July. D2.1.1. and D2.1.2 deliverables are completed. The tab including information about the project on the website of the Municipality of Hadzhidimovo has been added. Information about the 4th PM was included. The Logo has been produced, The slogan was produced as well as project promotional materials. D3.1.1 regarding both deliverables construction and supervision are on track and currently 95% of the outputs are achieved. Deliverable 2.1.4 will be achieved during the next reporting period.</p> <p>For PB2 the tender of "Renovation of selected building" for the total budget of 469.610,00 (exluding VAT) was publicshed on 28-6-2022. The deadline for offers is the 22nd of July. In addition, the request of 1st verification of expenditures and the appointment of the FLC has been started.</p> <p>PB3, after the sucessfull performance of the "Opera of Don Giovanni - W.A. Mozart" in December 2021, payed all the related expenditures and completed the 1st verification of expenditures, total amount 151.967,70 €.</p>
2.4	Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
	<p>LB will start the execution of the PR campaign and organization of the final cultural event in the Municipality of Hadzhidimovo. The reconstruction of the Community center "Yane Sandanski-1928" will be finished.</p> <p>PB2 hopes that the tender procedure for D.3.2.1 will be completed without problems so that the relevant contract could be signed by mid of September. In addition, PB2 will proceed with the direct award of the Symphony Production and performance inspired by the life and work of the great writer, poet and journalist Kostas Varnalis who lived in both countries. PB2 will organize the cultural festival in Lagadas and the participation of Folklore dancing groups and the performance of the symphony at the final event in Hadjdimovo. Finally, will assign the FLC and start the verification of expenditures.</p> <p>A delegation of PB3 will participate in the project's final event Hadjdimovo and will complete the 2nd verification of expenditures.</p>
2.5	Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις
	The main problem occurred in the project's implementation was the cancellation of the tender for D.3.2.1 "Renovation of Selected Building" resulted in the need for the technical specification revision and the tender re-announcement. The tender has been published again on 28-6-2022.
2.6	Αλλαγές στην Υλοποίηση
	Due to the problem with the PB2 tender, a request of project's prolongation was sent to the programme's MA which approved the project's extention until 19/2/2023.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 22 - Ελλάδα-Βουλγαρία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκροών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
O0202	Number of cultural and/or natural assets rehabilitated/protected	Αριθμός	1,00	0,00	0,00
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	200,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ	
Επιβεβαίωση τιμής δεικτών	ΝΑΙ
Σχόλια / Παρατηρήσεις : Achievement of Indicator targets will be reported with the project finalization.	

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1	Υλοποίηση Ενεργειών								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιопоποιημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Management, administration and reporting procedure	27.400,00	27.400,00	0,00	24.127,63	0,00	19.476,42
		Παραδοτέο.1.1.3	Steering committee meetings	1.356,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Project communication plan, logo and slogan in English	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.2	Project Website, Web and Social Media Publicity	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leaflets in English and Local Languages	20.150,00	7.919,49	0,00	0,00	7.919,49	7.919,49
		Παραδοτέο.2.1.4	Final public event	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Supervision, Renovation of selected building	550.880,00	550.880,00	0,00	257.229,97	54.328,41	229.648,38
Ε2	1	Παραδοτέο.1.2.2	Management, Administration and Reporting procedures	31.000,00	29.760,00	5.952,00	17.856,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.2.3	Steering Committee Meetings	3.596,00	2.494,80	992,00	2.494,80	0,00	0,00

		Παραδοτέο.1.2.4	External Auditing of Project's Expenses	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.2.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leaflets in English and Local Languages	3.000,00	2.232,00	186,00	1.364,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.4	Final public event	16.010,00	16.010,00	8.556,00	8.556,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.2.1	Equipment of selected building	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.2.2	Organization of a Cultural festival in Lagkadas	28.946,00	16.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Management, Administration and Reporting procedures	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
		Παραδοτέο.1.3.3	Steering Committee Meetings	1.620,00	0,00	0,00	755,40	357,70	357,70
		Παραδοτέο.1.3.4	External Auditing of Project's Expenses	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.3.4	Final public event	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.3.1	Opera production	184.500,00	179.500,00	71.800,00	179.500,00	143.600,00	143.600,00
ΣΥΝΟΛΟ:				1.484.978,00	852.004,29	87.486,00	508.903,80	214.205,60	409.001,99

4.2	Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που	Επαληθευμένες δαπάνες κατά	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένων	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)

			τρέχουσα περίοδο αναφοράς	εξοφλήθηκαν συμπεριλαμ- βανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	Δαπανών συμπεριλαμ- βανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου		
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARI A	0,00	288.377,60	62.247,90	257.044,29	611.506,00	47,16%	42,03%
E2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	15.686,00	30.270,80	0,00	0,00	673.552,00	4,49%	0,00%
E3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	71.800,00	190.255,40	151.957,70	151.957,70	199.920,00	95,17%	76,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			87.486,00	508.903,80	214.205,60	409.001,99	1.484.978,00		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ**

ΝΑΙ

In all project communication materials we have strived for increasing visibility and awareness of the role of the European Union and the positive impact of the project in socio-economic development and quality of life of the citizens in the cross-border regions of Greece, Thessaloniki and Bulgaria, Hadzidimovo.

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

23/07/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

24/08/2022